

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 1 日

天气: 晴

气温: 25/14℃

星期:

工程名称: 2018年东台县光伏扶贫项目EPC总承包-标段

监
理
工
作
情
况

今日监理工作

1. 巡查支架安装

2. 整理资料

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

瑞通兴业

施工人员43人, 挖机2台, 装载机2台

1. 支架安装53架

2. 通信线路埋设

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立 杨振宇

记录人:

杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭光