

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 5 日

星期: 五

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 晴

气温: 22.4/9℃

监
理
工
作
情
况

今日监理工作

1. 查看施工现场

2. 整理资料

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠海头业

1. 施工人员45人, 挖机2台, 装载机2台

1. 支架安装: 59架

2. 围网安装

3. 区间接地搭接

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武