

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 10 日

星期: 三

工程名称: 2018年启东光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 晴

气温: 23°C/16°C

监 理 工 作 情 况	今日监理2人. 1. 巡视^围网安装. 2. 巡查支架安装	
施 工 情 况	施工单位 珠海兴业	施 工 内 容 及 进 度 施工人数26人. 挖机2台. 装载机2台 1. 支架安装: 12架. 2. 区间挖地槽接 3. 围网安装
其 它 事 项	召开监理例会	
本日现场监理人员	丁立 杨振宇	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武	