

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 12 日

星期: 五

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包-标段

天气: 晴

气温: 22℃/9℃

监
理
工
作
情
况

今日监理以, 查看已安装支架, 发现2#个别支架螺栓紧固不到位, 防雷接地网搭接不完善, 已下发监理通知单, 下午总包黄松生已验收.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

张
昭
武
兴
业

施工人数: 23人. 挖机2台. 装载机2台.

1. 小理沟因35电缆和通信线路未能及时到场, 导致2#地支架不能安装, 部分工人进行围网安装, 区间接地搭接.

2. 大理沟开挖防雷接地沟, 防雷接地搭接.

其
它
事
项

1. 通信线路定于今日到货, 实际未到.

2. 组件定于11日到货, 推迟到本月15日发货.

本日现场监理人员

丁立 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武