

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 12 日

星期: 六

工程名称: 2018年高县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 阴

气温: 19°C/11°C

监
理
工
作
情
况

今日监理2人, 上午和总包一块检查小理沟
1井地上部支架, 并校验第一根直流电缆
敷设, 下午检查电网安装。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

张
海
兴
业

施工员 28人, 挖机2台, 装载机2台。

1. 小理沟1井直流电缆敷设5%, 电网
安装, 2井区间接地搭接。

2. 大理沟防雷接地沟开挖挖, 防雷
接地搭接。

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立, 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武