

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 15 日

星期: 星期一
工程名称: 2018年青县光伏扶贫工程EPC总承包二标段

天气: 阴

气温: 19℃/13℃

监 理 工 作 情 况

今日监理2人。查看新增地块水塘。因水塘地质复杂,为确保工程质量,下发监理工作联系单,明确指出先做地锚桩试验,再大面积施工。组件、电力电缆、通信电缆到货进场后,下发监理通知单020。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

珠海兴业

施工队28人。挖机3台。装载机1台。引孔机1台。
1. 清理水塘引孔。直流电缆敷设并地。
2. 大坑沟防雷接地网搭接。区间接地搭接。

其 它 事 项

下发监理通知单020。监理工作联系单017。

本日现场监理人员

1人 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武