

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 18 日

星期: 二

工程名称: 2018年宜兴光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 多云

气温: 22℃/8℃

监
理
工
作
情
况

今日监理以, 巡查新增地块水塘3/36, 浇筑。上午与总包就地质问题沟通, 总包已确认如果实验不成功, 实行第二套方案, 在地锚桩基础上加森形基础, 增加配重, 承载力面积。处理沟井地块支架安装加固架, 中午通信电缆到货, 开始敷设。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠
强
兴
业

施工人员 28 人, 挖机 2 台, 装载机 1 台, 3/36 机 1 台

1. 处理沟水塘 3/36, 浇筑, 直流电缆敷设。
1# 下部支架安装加固架。

2. 大理沟防雷接地网搭接

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武