

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 17 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 21°C/9°C

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

监
理
工
作
情
况

今日整理2人, 巡视小理沟水塘引孔浇筑,
2井地块支架安装, 1井地块中间部位支架安装
整改, 大理沟围网引孔作业, 防雷地扁铁搭接

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

王
海
兴
业

施工人员28人, 挖机2台, 装载机2台, 引孔机1台.
1. 小理沟水塘引孔浇筑, 1井地支架整改.
2井支架安装.
2. 大理沟防雷接地搭接 围网引孔.

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武