

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 18 日

星期: 四

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包-标段

天气: 3月转阵雨

气温: 18°/8°C

监
理
工
作
情
况

今日监理2人. 督促总包组件到货. 项目经理
到组件厂家催促发货. 井地水塘引孔. 洗
砂. 支架安装. 大理沟防雷接地环网. 区间接地
施工. 围网引孔作业

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠
海
兴
业

施工人员26人. 挖机2台. 装载机2台. 引孔机1台.

1. 大理沟水塘地块引孔. 洗砂. 3井支架安装
2. 大理沟围网引孔. 区间接地搭接

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立. 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武