

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 21 日

星期: 日

工程名称: 2018年鹿县光伏发电项目EPC总承包二标段

天气: 阴转小雨

气温: 19℃/8℃

监
理
工
作
情
况

今日 监理 3 人. 上午 3 点 过来 二 标段. 了解
二 标 施工 情况. 交流 监理 工作. 下午 查看 剩余
地 锚 桩 浇筑. 防雷 接地 措施.

施
工
情
况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

珠
海
兴
业

施工 人员 28 人. 挖 机 改. 装 载 机 改.
小 王 里 沟 支 架 安 装. 地 锚 桩 浇筑. 防雷 接
地 措施.
大 王 里 沟 围 网 安 装. 防雷 接 地 扁 钢 措施.

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 张昭武