

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 24 日

星期: 三
工程名称: 2018阜宁县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 晴转阴
气温: 21℃/9℃

监 理 工 作 情 况

今日监理2人, 检查支架安装, 检查1#、3#
3#支架角度, 有个别支架角度达到验收标准, 已
通知分包方整改.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠
海
兴
业

施工人数28人. 装载机2台. 挖机1台.

1. 1#、3#地锚桩浇筑. 1#、3#
支架安装

2. 卡理沟围网安装

其 它 事 项

本日现场监理人员

丁立, 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武