

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 26 日

星期: 五

工程名称: 2018年东台县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 晴

气温: 23~4℃

监
理
工
作
情
况

今日监理2人, 项目部整理监理资料,
学习工公司新管理制度.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

珠海兴业.

施工人员9人, 装载机1台.

1. 小理沟因付家村路段修路, 车辆
无法通行, 个别施工员整理场地

2. 大理沟围网安装.

其
它
事
项

付家村修路, 小理沟工地无法通行车辆.

本日现场监理人员

丁立, 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武

江苏省住房和城乡建设厅监制