

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 27 日

星期: 六

工程名称: 2018年房屋光伏项目EPC总承包二标段

天气: 阴

气温: 19℃/8℃

监
理
工
作
情
况

今日监理2人。小理沟检查已安装支架。
个别螺栓紧固不到位。已通知分包整改。
现场整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠
海
兴
业

施工人数10人, 装载机1台。
1. 小理沟安装支架 清理场地
2. 大理沟安装围网。

其
它
事
项

因道路修缮, 材料无法进行

本日现场监理人员

丁立, 杨振宇

记录人:

杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武