

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 30 日

星期: 二

工程名称: 2018年光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气:

晴

气温:

25℃/12℃

监
理
工
作
情
况

今日监理以.. 项目部整理监理资料

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

珠海
兴业

施工人员10人. 装载机1台.

1. 小理沟清理场地.

2. 大理沟安装围网.

其
它
事
项

道路问题. 材料无法进场

本日现场监理人员

王. 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武