

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 22 日

星期: 二

工程名称: 2018年青县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 多云
气温: 14/32

监
理
工
作
情
况

昨日光伏组件到货,开始安装,大理沟到货114W 共
计4车,上午和总包查看大理沟安装组件情况,督促
总包加强技术交底和三级安全教育,

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠
海
兴
业

施工员13人,装载机1台.

1. 今日安装组件24架.

2. 装载机场地散料.

3. 整改部分不达板支架,

其
它
事
项

本日现场监理人员

孔德国. 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张殿武