

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 ① 月 23 日

星期: 四

天气: 0~15℃
气温: 多云

工程名称: 2018阜宁县光伏扶贫工程EPC总承包二标段

监
理
工
作
情
况

今日巡视光伏组件安装情况, 因近日预报有雨雪, 告知施工方注意防滑, 安全问题不能松懈。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠海兴业

今日施工人数13人, 装板机1台。

安装组件11架。

装板机散料。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孔德国, 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武