

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 25 日

星期: 五

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包标段

天气: 小雪

气温: 20/12℃

监
理
工
作
情
况

今日监理2人,巡视大王里沟组件安装,现场人员出勤不集中,导致安装慢,已和总包沟通,并增加施工人员.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠海兴业

施工员13人.

安装组件15块.

其
它
事
项

本日现场监理人员

孔德团 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武