

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 8 日

星期: 二

工程名称: 2018年鹿县光伏扶贫项目EPC总承包工程二标段

天气: 阴
气温: 0℃/4℃

监 理 工 作 情 况	今日监理以巡视组件安装, 整理监理资料 上传监理云.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	珠海兴达	施工队15人, 装载机1台. 1. 组件安装23架. 2. 直流电缆开始敷设. 3. 逆变器开始安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	孔德国 杨振宇	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武	