

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 11 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 04/6℃

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程二标段

监 理 工 作 情 况	今日监理工作, 上午光伏办赵主任去小坝沟查看组件安装情况, 与业主汇报阶段工作, 并保证监督大王坝沟确保年前并网。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	珠海兴业	施工人员15人, 1. 组件安装22架. 2. 直流电缆敷设. 3. 逆变器安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	孔德国. 杨振宇	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德国	