

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 16 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 16/9℃

工程名称: 2017年阜宁县光伏扶贫项目EPC总承包工程二标段

监
理
工
作
情
况

今日监理工人, 巡视大埋沟组件, 逆变器
架安装, 验收已安装组件.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

珠
海
兴
业

施工人员8人.
因施工人员大部分为本地村民, 邻村因事
请假人员过量.

1. 组件安装 13架.
2. 逆变器安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

孔德国, 杨振宇

记录人:

杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

张昭武