

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 17 日

天气: 晴

气温: 10/10℃

星期: 四
工程名称: 2019年秀县光伏扶贫项目EPC总承包工程二标段

监
理
工
作
情
况

今日监理2人,巡视组件安装.总包和施工人员调整逆变器,使部分组件并网发电.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

珠海兴业

施工人员8人.

1.组件安装13架.

2.逆变器细节.

其
它
事
项

本日现场监理人员

孔德周 杨振宇

记录人:

杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

张昭武