

监 理 日 志

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

日期	2019年3月18日 星期一	气候	晴	气温	5℃/21℃
监理人员动态: 孔德国. 杨振宇 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况	大理沟消缺整改. 小理沟暂无施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日大理沟段负责人到现场. 总包. 监理方提出加快消缺进度. 对方承诺明日增加人员. 尽快完成消缺.				
记录人	杨振宇	总监签阅	张昭强		