

监 理 日 志

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

日期	2019年3月24日 星期日	气候	晴	气温	4℃/15℃
监理单位动态: 孔德国、杨振宇		材料进场、取样见证、合格情况: 组件到货. 6车			
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态: 装载机1台.					
施工部位及进度情况	大理河消缺整改. 小理河组件进场. 因场地湿滑. 暂卸白雀镇政府.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	张昭武		