

监 理 日 志

工程名称: 2018年度县为扶贫困户项目印电二标段

日期	2019年3月27日 星期三	气候	晴	气温	11℃/25℃
监理人员动态: 孔德国. 杨振宇 施工方人员动态: 11人 施工机械动态: 装载机2台. 货车2台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况: 大理沟消缺整改. 15号组件安装. 7架,					
检查发现的问题	1. 个别地锚桩浇筑外观不平整. 2. 个别地锚螺栓紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 重新浇筑地锚桩数量. 2. 重新紧固地锚桩螺栓. 3. 整改中.				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	张昭武		