

监 理 日 志

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

日期	2019年 3月 1日 星期一	气候	多云	气温	6℃/17℃
监理人员动态: 孔德固. 杨振宇			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 装载机 1台					
施工 部位 进度 情况	大垭沟消缺整改. 小垭沟组件散料安装, 安装共计43架.				
检查 发现的 问题	1. 个别组件安装, 边压块缺失. 2. 个别支架檩条螺栓紧固不到位. 3. 多处围网立柱基础浇筑不合格.				
处理 措施、 意见、 结果	已下发监理通知单, 限3日整改完毕.				
协调 内容或 其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	张昭武		