

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 22 日

星期: 五

工程名称: 2018年重点光伏扶贫项目EPC总承包工程

天气: 多云
气温: 20-32℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视. 付家村. 工地. 平整场地.
2. 下午第一次进料. 到. 现场. 沙. 石子.
3. 因几家施工队. 卸车. 进行施工. 有争. 干架的尽头. 下午施工. 现场. 造成堵车. 长达. 5个小时. 晚上有一家施工队已报警. 等待处理.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

珠海
兴业

付家村工地平整现场. 5. %
大理沟工地. 开始平整场地.

其 它 事 项

造成多家施工队. 乱争抢施工. 的原因是
多. 方面. 造成的. 主要. 还是. EPC. 领导. 管理.
不到位.

本日现场监理人员

李合全

记录人: 李合全

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李合全

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 23 日

星期: 7

工程名称: 2018年丰县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 多云

气温: 21-32℃

监 理 工 作 情 况

1. 今天付家村施工现场, 向各位(光伏办) 到现场查看, 对EPC总承包进行批评. EPC管理人员协调能力差, 工作不到位, 进度太慢, EPC管理人员严重不到位. 投标6人, 实际到场2人.
2. 两家施工队在争抢施工工程, ~~今天才做~~ 今天才做可决定, 一定无条件退场.
3. 对退场一家施工队进到现场的材料进行了

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

处理, 混合料, 沙石, 进行处理平整. (在施工现场时或监理单位已对EPC进行口头说明, 对不合格的施工材料不得进入施工现场; 已对EPC下通知单.
陈海 下午付家村打孔 80个. (施工方上午接管施工)
关业 下午大理源工地接管.

其 它 事 项

上午付家村施工现场, 派示所, 到现场处理. 强行对一家施工队要求退场.
注: 四家施工队在6.8开始协调, 6.23才算协调好.

本日现场监理人员

关业

记录人: 关业

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 付昭书

