

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 21 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 19 ~ 28℃

工程名称: 阜南光伏扶贫项目EPC总承包(一标段)

监 理 工 作 情 况	监理现场巡视: 1. 支架基础打孔, 个别地锚桩深度未达到设计要求; 已联系现场负责人及时整改. 2. 支架基础浇筑均符合设计要求;	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 支架基础桩打孔 238个; 2. 支架基础浇筑 180个;
其 它 事 项	1. 业主到现场指导、检查工作; 2. 监理单位立进场二标队;	
本日现场监理人员	孔德国 邵伟	
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德国	

