

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 25 日

星期: 一

工程名称: 鹿县光伏扶贫项目EPC总承包

天气: 晴
气温: 23 ~ 34℃

监 理 工 作 情 况	监理今日巡视: 1. 1井场地支架基础浇筑; 2. 2井场地支架安装; 3. 3井场地平整场地;	
施 工 情 况	施工单位 河南 华 久 有 限 公 司.	施 工 内 容 及 进 度 1. 1井场地支架基础浇筑 80个; 2. 2井场地支架安装 9组;
其 它 事 项	1. 今日进场施工机械: 钩机一台, 搅拌机4台, 振动棒1台, 铲车一台. 2. 今日进场施工人数10人, 管理人员3人. 3. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围. 4. 业扶办办今日到现场指导、检查工作.	
本日现场监理人员		孔德周, 郭伟
记录人: 郭伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德周



由 扫描全能王 扫描创建