

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 29 日

星期: 五

工程名称: 房县光伏扶贫项目总承包

天气: 晴
气温: 24 ~ 33℃

监
理
工
作
情
况

今日监理巡视:

1. 3井场地支架安装、地锚桩基础浇筑, 组件安装; 逆变器安装;

2. 2井场地支架安装, 组件安装, 地锚桩基础浇筑; 逆变器安装;

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南华之源有限公司

1. 3井场地地锚桩浇筑69个, 支架安装4组, 组件安装11组, 逆变器安装11台.

2. 2井场地地锚桩浇筑87个, 支架安装3组, 组件安装22组; 逆变器安装20组;

其
它
事
项

1. 今日进场施工机械: 打桩机1台, 搅拌机2台, 铲车2台.

2. 今日施工人数22人, 管理人员6人.

3. 今日安全生产, 文明施工在可控范围内.

本日现场监理人员

孔德, 周, 郭伟

记录人:

郭伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

孔德, 周

