

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 30 日

星期: 六

工程名称: 唐县光伏电站扶贫项目

天气: 雨

气温: 21 ~ 29℃

监
理
工
作
情
况

1. 上午举行并网仪式.
2. 2#场地支架安装、组件安装
3. 3#场地支架安装, 组件安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南华之源有限公司

1. 上午参加并网仪式.
2. 2#场地支架安装 9 组, 组件安装 6 组.
3. 3#场地支架安装 5 组, 组件安装 3 组.

其
它
事
项

1. 今日进场施工机械: 铲车 2 台, 挖掘机 1 台.
2. 今日施工人员 22 人, 管理人员 6 人.
3. 今日安全生产, 文明施工在可控范围内.
4. 黄经理参加并网仪式.

本日现场监理人员

孔德周 郭伟

记录人: 郭伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

孔德周

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建