

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 1 日

星期: 日

工程名称: 房县光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: 19~23℃

监
理
工
作
情
况

1. 监理今日巡视:

1. 2#场地支架安装, 组件安装.

2. 1#场地接地沟开挖.

3. 3#场地支架安装, 组件安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南华之源有限公司.

1. 2#场地支架安装9组, 组件安装6组;
2. 1#场地接地沟开挖1000米.
3. 3#场地支架安装5组, 组件安装3组.

其
它
事
项

1. 今日机械: 挖机1台.
2. 今日从事施工人员15人, 管理人员4人.
3. 今日安全生产, 文明施工在可控范围内.
4. 今日不发发联系单, 编号ZHJL-009.

本日现场监理人员

孔德周, 郭伟.

记录人: 郭伟.

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德周.

