

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 7 日

星期: 六

工程名称: 康县老庄扶贫项目.

天气: 晴
气温: 10~31℃

监 理 工 作 情 况	监理工程巡视: 1. 3#地平整场地,打地锚桩孔. 2. 2#地砌好房子.水沟进场 3. 1#地安装支架.说路. 4. 今日出通知单一次. =好.	
施 工 情 况	施工单位 河南 华 三 源	施 工 内 容 及 进 度 1. 3#地地锚桩打孔. 60个. 2. 1#地支架安装. 20架. 3. 地锚桩说路 170个.
其 它 事 项	1. 今日进场机械 铲机2台. 搅拌机1台. 2. 今日进场施工人员 20人. 管理人员5人. 3. 今日安全秩序. 文明施工均在可控范围.	
本日现场监理人员	孔连国 郭伟	
记录人: 郭伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔连国	

