

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 11 日

星期: 三

工程名称: 唐县光伏扶贫项目

天气: 晴

气温: 22~34℃

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 1号场地支架安装、围栏安装;接地沟开挖; 2. 2号场地地锚桩基础浇筑; 3. 3号场地地锚桩基础打孔.	
施 工 情 况	施工单位 河南华之源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 1号场地支架安装13组,围栏安装200m.接地沟开挖370米. 2. 2号场地地锚桩基础浇筑38个; 3. 3号场地地锚桩打孔120个.
其 它 事 项	1. 本日进场机械: 勾机2台,搅拌机2台,铲车1台. 2. 今日进场施工人员23人,管理人员5人. 3. 今日安全生产,文明施工均在可控范围内.	
本日现场监理人员: 孔德周, 郭伟.		
记录人: 郭伟 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德周		

