

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 13 日

星期: 五

工程名称: 唐县光伏扶贫项目

天气: 阴

气温: 24 ~ 32℃

监 理 工 作 情 况	监 理 巡 视: 1. 1号场地支架安装;地锚桩浇筑; 2. 2号场地地锚桩浇筑; 3. 3号场地支架基础打孔,地锚桩浇筑;	
施 工 情 况	施工单位 河南华之源	施 工 内 容 及 进 度 1. 1号场地支架安装引架,支架基础浇筑160个; 2. 2号场地基础浇筑55个; 3. 3号场地支架基础打孔133个,基础浇筑133个.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孔德国、郭伟
记录人: 郭伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德国	

