

监 理 日 志 ()

日期: 2018年8月1日

星期: 三 工程名称: 阜宁县扶贫光伏项目

天气: 晴
气温: 21~36℃

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 部分支架材料到场. 2. 3#地打孔, 地锚拉紧线. 3. 2#地打孔. 浇筑	
施 工 情 况	施工单位 华之沅	施 工 内 容 及 进 度 1. 2#地打孔90个. 浇筑60个 2. 3#地打孔170个. 浇筑110个
其 它 事 项	1. 今日进场设备: 钻机4台. 搅拌机2台, 铲车2台. 2. 今日进场施工人员35人, 管理人员6人. 3. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围	
本日现场监理人员		孔 子 林 同
记录人: 孔子林同		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔子林同

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建