

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 2 日

星期: 19

工程名称: 屏县精准扶贫项目

天气: 晴
气温: 25-37℃

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

1. 2#地打孔, 安装支架. 运支架材料. 浇筑
2. 3#地打孔. 调整支架. 浇筑
3. 今日出联系单 013 一次

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

4
2
泥

1. 2#地打孔 210 个, 浇筑 60 个. 支架安装 12 架
2. 3#地打孔 190 个. 浇筑基础 12 个.
3. 2#地挖接地网网沟 100 米.

其
它
事
项

1. 今日进场施工机械: 勾机 1 台, 压机 4 台. 搅拌机 2 台. 铲车 2 台.
2. 今日进场施工人员 36 人, 管理人员 6 人.
3. 今日安全生文. 文明施工均在可控范围.

本日现场监理人员

孔沐国

记录人:

孔沐国

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

孔沐国

