

监 理 日 志 ()

日期: 2018年8月4日

星期: 一

工程名称: 房县农村扶贫项目

天气: 晴

气温: 21°-36°

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 2#流浆地锚拉, 接地扁铁焊接. 2. 3#地打孔, 地锚拉流浆 3. 进场支架材料平一车. 4. 发现有个别孔深不符, 重新套孔.	
施 工 情 况	施工单位 华之源	施 工 内 容 及 进 度 1. 2#地流浆160个, 接地扁铁焊接60米. 2. 3#打孔120个, 地锚拉流浆120个.
其 它 事 项	1. 今日进场施工机械: 钻机2台, 搅拌机2台, 铲车2台. 2. 今日进场施工人员35人, 管理人员6人 3. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围	
本日现场监理人员	孔祥国	
记录人: 孔祥国	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔祥国	

江苏省住房和城乡建设厅监制

