

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 6 日

星期: 一

工程名称: 阜宁县光伏扶贫项目

天气: 晴-雨

气温: 26°-35°

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

1. 2# 支架安装. 环网接地焊接. 支架散料平
2. 3# 地锚拉流筑. 打桩.
3. 昨天点通知单 010-次.

2

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

化
十
、
二
派

1. 2# 地 支架安装 20 架.
2. 3# 地 流筑 90 个. 打桩 90 个.
3. 2#-3# 地 部分环网接地沟开挖 深度不够.

其
它
事
项

1. 今日进场施工机械: 勾机 1 台, 吊机 3 台, 搅拌机 2 台, 绞车 3 台.
2. 今日进场施工人员 30 人, 管理人员 6 人.
3. 加强安全生产. 文明施工均在可控范围.

本日现场监理人员

孔沐阳

记录人: 孔沐阳

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

孔沐阳

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建