

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 7 日

星期: 二

工程名称: 南京江北新区项目

天气: 晴
气温: 26-36℃

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 2# 打孔. 浇筑. 支架搭设. 2. 3# 打孔 浇筑. 3. 召开监理周例会 4. 领导通知等叫一次	
施 工 情 况	施工单位 华 之 江	施 工 内 容 及 进 度 1. 2# 地打孔 90个. 浇筑 90个. 支架搭设 15架. 2. 3# 地打孔 120个. 浇筑 120个.
其 它 事 项	1. 领导进场机械: 勾机1台. 搅拌机2台. 气钻机2台. 铲车2台. 2. 今日进场施工人员32人: 管理人员6人. 3. 今日安全交底. 文明施工均在可控范围	
本日现场监理人员	孔江和	
记录人: 孔江和	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔江和	

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建