

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 9 日

星期: 四

工程名称: 屏县光伏扶贫项目

天气: 晴-雨
气温: 26°-36°

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

1. 2#地打孔, 浇筑, 支架安装, 接地焊接.
2. 3#地打孔, 浇筑, 围网安装.
3. 2#地支架验收

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华
之
源

1. 2#打孔50个, 浇筑50个, 支架安装25个
2. 3#打孔30个, 围网安装 ~~一批~~ 挖坑110个

其
它
事
项

1. 今日进场施工机械: 钩机2台, 钻机2台, 搅拌机2台, 铲车2台, 振捣器2台
2. 今日进场施工人员32人, 管理人员6人.
3. 今日安全巡查文明施工均在可控范围

本日现场监理人员

孔林国 李东洲

记录人:

孔林国

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔林国

