

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 20~34℃

日期: 2018年8月25日
星期: 2
工程名称: 宜兴光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 3#地支架安装, 焊接地漏头. 2. 2#地挖电缆沟, 围网安装. 3. 去二标称检查. 4. 接地极进场. 5. 今日出通知单13次.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 3#地支架安装 20架. 2. 2#地安装围网15张, 咬架斜撑30架. 挖电缆沟30m.
其 它 事 项	1. 今日进场施工机械有机一台, 铲车2台, 搅拌机1台. 2. 今日进场施工人数12人, 管理人员6人. 3. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围.	
本日现场监理人员		孔沐阳, 李荣坤.
记录人: 李荣坤		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔沐阳

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建