

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 10 日

星期: 五

工程名称: 苏北盐垦农场项目.

天气: 多云-雨

气温: 23-25℃

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

3#支架安装

2#支架安装

下午下雨. 整理监理资料. 上传监理云.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华
三
源

1. 2#支架安装 10架.
2. 3#支架安装 4架.

其
它
事
项

1. 今日进场施工机械: 勾机 2台 钻机 2台 搅拌机 2台 铲车 2台 振动器 2台.
2. 今日施工人员 32人 管理人员 6人.
3. 今日安全生产. 文明施工均可控范围.

本日现场监理人员

孔德国 李东洲

记录人: 李东洲

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德国