

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 11 日

星期: 六

工程名称: 居民光伏扶贫项目.

天气: 晴
气温: 22~35°C.

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

1. 2#地打桩. 安装支架.
2. 3#地安装支架. 打孔. 装外围护栏.
3. 检查部分支架.
4. 支架入场 1 车.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华
之
源

1. 2#地打桩 160 个. 安装支架 12 架. 浇筑基础 70 个.
2. 3#地打孔 60 个. 安装外围护栏 23 片. 基础浇筑 110 个.

其
它
事
项

1. 今日进场施工机械有: 钻机 2 台. 搅拌机 2 台. 拌车 2 台. 振动棒 2 台.
2. 今日进场施工人员 32 人. 管理人员 6 人.
3. 今日安全生产. 文明施工均在可控范围.

本日现场监理人员

孔德国 李东洲.

记录人: 李东洲

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德国