

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 1 日

星期: 五

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总包一标段

天气: 阴

气温: 16°-22°

监
理
工
作
情
况

1. 下午三点召开业主主持召开与EPC总包、供应商协调会议。
2. 督促一标段、二标段施工前材料报审
3. 要求3天后必须进场。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南华之
泥实业有限公司
湖北房县
分公司

前期准备。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

孔德同

记录人: 孔德同

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德同



监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 2 日

天气: 雨
气温: 14-20℃

星期: 二
工程名称: 2018年度光伏扶贫项目-标段

监 理 工 作 情 况	1. 去一标段工地现场(红塔镇邹家院村)看现场. 2. 去附近找租房子, 临时项目部. 3. 今日出监理工作联系单01一次.	
施 工 情 况	施工单位 河南华源 实业有限公司 湖北 房县分公司	施 工 内 容 及 进 度 去一标段工地附近找房子.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		孔德同
记录人: 孔德同		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德同

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 3 日

星期: 12

工程名称: 2018年度县划扶贫困户项目一标段

天气: 晴
气温: 18~29℃

监
理
工
作
情
况

1. 去项目部布置房间, 打扫卫生.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南华源
实业有限公司
河南分公司

今日施工设备进场. 司机2台, 布置施工现场

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

孔德同

记录人: 孔德同

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德同



监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 4 日

星期: 一

工程名称: 2018年度光伏扶贫项目-杆线

天气: 晴

气温: 16°-33°

日期:

星期:

工程名

监
理
工
作
情
况

1. 杆线-杆线施工地开工, 施工人员, 施工设备进场.
2. 县扶贫办, 业主天昊光伏发电公司, 城管局相关领导到现场视察.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

河南华之源
实业有限公司
湖北分公司

平整施工场地.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

孔德国

记录人:

孔德国

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

孔德国

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 5 日

星期: 2

工程名称: 2018年房县扶贫项目-标段(决标)

天气: 晴
气温: 17℃-32℃

监 理 工 作 情 况	1. 一标段2地平整场地。 2. 村民阻工, 协调中 3. 下午三点业主组织召开各标段项目施工设计评审会议。 4. 要求报审资料尽快提供	
施 工 情 况	施工单位 河南华之派房县分公司。	施 工 内 容 及 进 度 1. 平整施工场地。 2. 村民阻工协调中...
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 孔德周 李金立		
记录人: 孔德周 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德周		



监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 6 日

星期: 三

工程名称: 2018年房县光伏扶贫EPC总承包项目-标段

天气: 阴

气温: 16~32℃

监
理
工
作
情
况

1. 标段工地平整场地
2. 项目部整理.
3. 整理设计图纸会审资料
4. 会议纪要.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

河南华
之源实业
有限公司
房县分公司

1. 进场勾机2台.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

记录人: 孔德刚

孔德刚 李念主

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德刚

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 7 日

星期: 14

工程名称: 2018年阜宁光伏扶贫项目EPC总承包

天气: 12-14
气温: 16-35

监
理
工
作
情
况

1. 沙子、石子、水泥进场
2. 施工场地开始定位放线
3. 平整场地
4. 催促施工报审资料
5. 今日出联系单一份

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南华
立派公司
阜县分公司

1. 勾机2台
2. 搅拌机进场
3. 平整场地

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

孔德同 李包立

记录人: 孔德同

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德同



监 理 日 志 ()

日期: 2018年 6月 8日

星期: 五

工程名称: 阜宁县光伏扶贫项目-标段

天气: 晴-雨
气温: 16-20℃

监
理
工
作
情
况

13日监理巡视:

1. 现场进行桩基定位放点
2. 桩基开始试打桩
3. 进场土方材料进场
4. 发出联系单2次

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南华
沅房屋
公司

1. 进场勾机2台
2. 施工地进行放点
3. 桩基开始打桩 50个
4. 沙子、石子进场

其
它
事
项

1. 引进场施工机械: 勾机2台
2. 引进场施工人数: 8人
3. 组安全生: 文明施工均在可控范围

本日现场监理人员

记录人:

孔德国

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

孔德国

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 7 日

天气: 晴
气温: 16.0 - 29.0

星期: 六
工程名称: 房县光伏扶贫项目. 一标段

监 理 工 作 情 况	今日监理巡视: 1. 2地进行桩基定位放线. 2. 桩基打桩 3. 平整场地整场地.	
施 工 情 况	施工单位 河南华之源房县分公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 进场勾机2台, 一台打桩 2. 进行定位放线. 3. 今日打桩 150 个.
其 它 事 项	1. 今日进场施工机械: 勾机2台. 2. 今日进场施工人员: 10人. 3. 今日安全生. 文明施工均在可控范围.	
本日现场监理人员		孔德图 彭立
记录人: 孔德图		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德图

江苏省住房和城乡建设厅监制



监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 10 日

星期: 日

工程名称: 房县光伏扶贫项目PC总承包项目

天气: 晴
气温: 16-30℃

监 理 工 作 情 况

今日监理巡视:

1. 房县光伏扶贫项目二标段开工典礼.
2. 一标段工地地锚桩打孔.
3. 定位放线.
4. 材料进场.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南华之
远湖北
房县分公司

1. 打孔 140 个.
2. 预埋桩 4950 = 次倒至工地.
3. 定位放线.
4. 今日勾机 2 台. 施工人数 15 人.
5. 货车 3 台.

其 它 事 项

1. 今日进场施工机械: 勾机 2 台.
2. 进场施工人数 15 人.
3. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围.

本日现场监理人员

孔德刚

李金立

记录人:

孔德刚

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德刚

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 11 日

星期: 一

工程名称: 房屋光伏扶贫EPC总承包项目

天气: 晴
气温: 17°-32°

监 理 工 作 情 况	今日监理巡视: 1. 地锚桩打桩。 2. 定位放线。 3. 地锚桩预埋件验收。 4. 今日出通知单一次, 多个桩孔深度不符。	
施 工 情 况	施工单位 河南华之源湖北房县分公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 打桩 155 个。 2. 沙子进场。
其 它 事 项	1. 进场机械: 勾机 2 台。 2. 进场施工员 8 人。 3. 今日文明施工, 安全生产均在可控范围。	
本日现场监理人员: 孔德周 李合立		
记录人: 孔德周		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德周

江苏省住房和城乡建设厅监制



监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 17-32

日期: 2018 年 6 月 12 日

星期: 二

工程名称: 房屋建筑安装工程

监 理 工 作 情 况	今日监理巡视: 1. 地锚桩打桩。 2. 挡土施工。 3. 试地锚桩。 4. 召开第一次工程例会, 会议记录一次。 5. 工作联系单一次。
----------------------------	--

	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	河南华 远房建 分公司	1. 今日坑筑地锚桩 200 个 2. 打地锚桩 90 个 3. 平整场地

其 它 事 项	1. 今日进场施工机械: 勾机 2 台, 铲车 1 台, 搅拌机 1 台。 2. 今日进场施工人员 20 人, 管理人员 4 人, 振动器 1 台。 3. 今日安全生, 文明施工均在可控范围。
------------------	--

本日现场监理人员	孔德国 李金立
记录人: 孔德国	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德国



监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 15 日

星期: 三

工程名称: 房县农村扶贫项目EPC总包

天气: 晴
气温: 18°-34°

监
理
工
作
情
况

今日监理巡视:

1. 地锚桩打桩.
2. 地锚桩浇筑.
3. 今日联系单05一次.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南
之源房
县分公司

1. 今日浇筑地锚桩140个
2. 打地锚桩150个.
3. 二号地平整场地.

其
它
事
项

1. 今日进场施工机械: 勾机2台, 铲车1台, 拌搅拌机1台, 振动器1台.
2. 今日进场施工人员15人, 管理人员4人.
3. 今日安全生产: 文明施工均在可控范围.

本日现场监理人员

孔德刚 李金主

记录人: 孔德刚

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德刚



监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 18°-34°

日期: 2018 年 6 月 14 日

星期: 四
工程名称: 高县光伏扶贫项目EPC总承包

监
理
工
作
情
况

今日监理巡视:

1. 三号地打地锚桩孔.
2. 一号地地锚桩浇筑.

施
工
情
况

施工单位

河南华之
浪居县
分公司

施 工 内 容 及 进 度

1. 三号地打地锚桩孔 150个
2. 一号地地锚桩浇筑 150个
3. 今日进场沙子一车.

其
它
事
项

1. 今日进场施工机械: 勾机1台, 搅拌机1台, 振动器1台.
2. 今日进场施工人员 17人, 管理人员 4人.
3. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内.

本日现场监理人员

孔德国 李仁之 郭伟

记录人:

孔德国

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

孔德国

