

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 13 日

星期: 一

工程名称: 层县光伏电站

天气: 晴
气温: 23~35℃

监 理 工 作 情 况

监理巡视:

1. 2#地安装支架、围网。
2. 3#地打桩 安装支架。
3. 检查部分支架安装质量, 有问题需要整改, 已与现场负责人说明情况, 整改。问题照片已上传监理云。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 2#地安装支架20架, 围网安装50张。
2. 3#地安装支架33架, 打桩20个。

其 它 事 项

1. 今日进场施工机械, 勾机2台, 钻机2台, 搅拌机2台, 吊车2台, 振动棒2个。
2. 今日进场施工人员32人, 管理人员6名。
3. 今日安全生产文明施工均在可控范围内。

本日现场监理人员

孔德国, 李东洲

记录人: 李东洲

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德国