

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 19 日

星期: 六

工程名称: 丰县光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: 24~34℃

监 理 工 作 情 况

巡视:

1. 2#地基础浇筑, 支架安装.
2. 3#地支架安装, 打桩.
3. 合阳入场支架片.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华之源

1. 2#地支架安装2架, 打桩40个. 基础已全部浇筑完毕.
2. 3#地支架安装8架.

其 它 事 项

1. 合阳入场机械 勾机2台, 钻机2台, 搅拌机2台, 铲车2台, 振动棒2个.
2. 合阳入场施工人员24人, 管理人员6人.
3. 合阳安装, 支册施工均在可控范围内.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):