

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 23 日

星期: 四

工程名称: 房屋光伏扶贫项目

天气: 晴

气温: 18~28℃

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

1. 2#地安装支架.
2. 3#地浇筑基础. 焊接接地扁铁.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华
三
源

1. 2#地安装支架 8 架.
2. 3#地基础浇筑 86 个. 焊接接地扁铁 22 根.

其
它
事
项

今日进场施工机械: 勾机 2 台. 铲车 2 台. 搅拌机 1 台. 振捣棒 2 个. 钻机 2 台.
今日进场施工人员 5 人. 管理人员 6 人.
今日安全生产. 文明施工均在可控范围内.

本日现场监理人员

孔德国. 李利

记录人:

李利

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德国