

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 30 日
 星期: 四
 工程名称: 启东光伏发电项目

天气: 雨
 气温: 22~34℃

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 2#地目前开始放线, 2. 3#地焊接接地扁铁, 安装支架, 为桩浇筑基础. 3. 验收已安装支架.	
施 工 情 况	施工单位 华 之 源	施 工 内 容 及 进 度 1. 2#地支架已安装完成, 目前开始放线, 2. 3#地打桩 9 个, 浇筑基础 11 个. 3. 部分有问题支架已与负责人沟通 并要求整改.
	其它事项 今日进场施工机械: 钩机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台, 搅拌机 1 台. 今日进场施工人员 10 人, 管理人员 2 人. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内.	
本日现场监理人员	孔德国 姜州	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德国	