

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 4 日

星期: 二

工程名称: 宜兴光伏扶贫项目

天气: 多云
气温: 23.4 ~ 33.6

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

1. 2#地正在放线.
2. 3#地安装围网. 支架基础浇筑.
3. 业主巡视项目. 并指导工作.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华
之
源

1. 2#地支架已安装完成. 目前放线中.
2. 3#地安装围网30片. 浇筑基础60个.
3. 支架安装8架.

其
它
事
项

今日进场施工机械: 焊机1台. 铲车1台. 搅拌机1台. 振动棒1台.
今日进场施工人员10人. 管理人员2人.
今日安全生产. 文明施工. 均在可控范围内.

本日现场监理人员

孔德国. 刘洲

记录人:

刘洲

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

孔德国