

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 8 日

星期: 六

工程名称: 宜兴光伏电站项目

天气: 晴
气温: 15~30℃

监 理 工 作 情 况	巡视: 1. 进地杆进行支架穿孔螺栓打孔. 2. 进地安装支架. 焊接接地扁铁. 3. 高总到施工现场进行项目巡视. 4. 下发监理联系单 2份
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	华之源	1. 进地穿孔螺栓打孔 200个. 2. 进地安装支架 5架. 焊接接地扁铁 20个.

其 它 事 项	1. 今日进场施工机械: 拌料机1台, 勾机1台, 搅拌机1台, 振捣棒1个. 2. 今日进场施工队人员 8人 管理人员 2人. 3. 安全文明施工. 文明施工均在可控范围内.
------------------	--

本日现场监理人员	孔德国 孙树
记录人: 孙树	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德国